



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ
ПАЛАТА
города Димитровграда
Ульяновской области**

Хмельницкого ул., д.93, г. Димитровград, 433508
Тел. (84235) 2 65 37
E-mail: skk-dgrad@yandex.ru

10.10.2019 № 32-н
на _____ от _____

Заведующему Муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 45 «Журавлик»
города Димитровграда Ульяновской
области

Соленковой Т.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по результатам контрольного мероприятия:

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на выполнение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик»

В соответствии с пунктом 2.15 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год, утвержденным распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в редакции распоряжения от 23.08.2019 № 15) проведено контрольное мероприятие: «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на выполнение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик», на объекте контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Журавлик» города Димитровграда Ульяновской области»; юридический/фактический адрес: 433513 Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Дрогобычская, 57/А.

В результате проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки, изложенные в акте по результатам проведённого контрольного мероприятия от 20.09.2019 №23- а, с которым была ознакомлена заместитель заведующей МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик», в установленный статьей 5 Закона Ульяновской области от 23.12.2011 № 230-30 «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области» срок акт подписан с приложением пояснений изложенных в письме от 24.09.2019 №307, которые были рассмотрены Контрольно-счётной палатой, пояснения приняты к сведению и на выводы по результатам контрольного мероприятия не повлияли.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований» представление подлежит исполнению органами местного самоуправления и муниципальными органами, проверяемыми органами и организациями и их должностными лицами в течение одного месяца со дня его получения, в тот же срок надлежит в письменной форме сообщить в Контрольно-счётную палату города Дмитровграда Ульяновской области о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

В этой связи, Вам необходимо рассмотреть настоящее представление и принять решения и меры по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию «Город Дмитровград» Ульяновской области или возмещению причинённого вреда, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках, о чем проинформировать Контрольно-счётную палату города Дмитровграда Ульяновской области по форме, указанной в приложении к настоящему представлению.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение изложенных в представлении требований, а равно нарушение установленного срока уведомления Контрольно-счётной палаты города Дмитровграда Ульяновской области о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах влечёт за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Справка о выявленных нарушениях и недостатках, содержащая требования по их пресечению, устранению и предупреждению, приведена в приложении к настоящему представлению.

Приложение: Справка о выявленных нарушениях и недостатках на 1 л. в 1 экз.

Председатель


(подпись)

Казакова Г.Г.
(инициалы, фамилия)

Экземпляр настоящего представления получил:

(должность представителя лица,
которому направляется представление)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 10 » 10 2019 года

СПРАВКА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ И НЕДОСТАТКАХ

№ п/п	Содержание нарушения или недостатка, отражённого в акте по результатам проведённого контрольного мероприятия (со ссылкой на нормативный правовой акт, положения которого нарушены)	Пункт акта по результатам проведённого контрольного мероприятия	Требования по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков	Информация об исполнении содержащихся в представлении требований ¹
1	2	3	4	5
1.	Нарушение сроков реализации (исполнения) по контрактам на общую сумму 2 316,0 тыс.руб., в том числе: – на 18 дней нарушен срок исполнения по контракту и на 25 дней нарушен срок оплаты по контракту по установке оконных блоков на сумму 1 796,6 тыс.руб. (срок выполнения работ по контракту: в течении 55 рабочих дней со дня заключения контракта – до 21.06.2018, акт о приёмке выполненных работ ф.КС№2 – 09.07.2018; оплата по контракту – 03.09.2018); – нарушен срок оплаты по контракту по текущему ремонту кровли здания детского сада за выполненные в 2019 году работы на сумму 519,4 тыс.руб. (Срок оплаты по контракту – 15 рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ – 27.09.2019)	пункт 2.5.1	Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями (с соблюдением сроков реализации (оплаты) по контрактам).	
2.	Неприменение в полной мере ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного	пункт 2.5.1	Принять незамедлительные меры по взысканию с подрядчика неустойки в размере – 5,5 тыс.руб., образовавшейся в следствии нарушения	

¹ Графа заполняется лицом, которому направляется представление, при предоставлении информации об исполнении содержащихся в представлении требований.

	поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 5,5 тыс.руб. сумма скорректирована с учётом взысканной неустойки в размере 3,2 тыс.руб.). (пункт 7.2 муниципального контракта №м.к.№57		сроков исполнения контракта.	
3.	С января 2018 года (через 6 мес. после окончания работ по ремонту кровли пристроя) и через 1 месяц после завершения текущего ремонта помещений групп, выполненного в соответствии с условиями муниципального контракта от 09.10.2017 №283 на сумму 395,9 тыс.руб., протекание кровли возобновилось в связи с чем был поврежден сделанный в помещениях ремонт-	пункт 2.3	Принять меры по установлению причин протечки кровли пристроя (ремонт которой завершён в 2017 году) и устранению подрядчиком протечек, в том числе в рамках гарантийного ремонта.	